

**التقرير السداسي لتقدّم تنفيذ
برنامج الإستثمار التشاركي لسنة 2019**

الملاحظات	نسبة تقدّم الأعمال	مبلغ الصّفقة	بيان المشاريع
بصدد الدراسة الأولى	-----	500.000.000 د	التنوير العمومي .
بصدد الدراسة الأولى	-----	1.750.000.000 د	تعبيد الطّرق ، بناء الأرصفة وتصريف مياه الأمطار.

متابعة تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي 2019

إلى غاية 31 أكتوبر 2019

ملاحظات	نسبة تقبّل الأعمال	مبلغ الصّفقة	بيان المشاريع
			➤ مشاريع القرب المتواصلة
بصدد الإنجاز	% 60	355.000.000	التنوير العمومي 2018
بصدد الإنجاز	% 20	853.955.900	تعبيد الطرقات 2017
بصدد الإنجاز	% 70	467.307.050	تصريف مياه الأمطار 2017
بصدد الإعداد للقبول الوقتي	% 90	466.100.000	بناء الأرصفة 2018
بصدد الإنجاز	% 70	764.218.000	تعبيد الطرقات 2018
بصدد عرض ملف تقييم العروض على اللّجنة الجهوية للصفقات	-----	572.651.324	تصريف مياه الأمطار 2018
			➤ بيان المشاريع الجديدة
بصدد الدراسة الأولية	-----	500.000.000	التنوير العمومي 2019
بصدد الدراسة المعمّقة (APD)	-----	1.750.000.000	تعبيد الطرقات ومدّ الأرصفة وتصريف مياه الأمطار: برنامج الإستثمار التشاركي لسنة 2019
في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العموميّة	-----	500.000.000	صيانة شبكة تصريف المياه

بصدد الإنجاز	% 50	300.000.000	أشغال الصيانة والتعهد بالطرقات
بصدد الإنجاز	% 80	200.000.000	أشغال تنظيم حركة المرور بالطرقات
بصدد الإنجاز	% 75	250.000.000	الحدائق العمومية والمنزهات
بصدد الدراسة	% 60	430.000.000	تجميل المساحات الخضراء ومداخل المدن
في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية	-----	300.000.000	السوق البلدي المرسي
بصدد الدراسة	-----	300.000.000	السوق البلدي سيدي داود
بصدد الإعلان عن طلب العروض	-----	350.000.000	ملاعب التنس
بصدد إعداد ملف تقييم العروض	-----	200.000.000	المسبح البلدي
بصدد الدراسة الأولية	-----	300.000.000	ملعب كرة الطائرة
بصدد الإستشارة لإختيار المقولة	-----	70.000.000	تهيئة حجرات ملعب عبد العزيز الشتوي وحجرات ملعب رجاء حيدر
في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية	-----	116.000.000	ملعب قمرت
بصدد الدراسة	-----	120.000.000	تهيئة ملعب بالشاطئ
بصدد الدراسة	-----	200.000.000	تهيئة المقابر
بصدد الإنجاز	% 50	490.000.000	البناءات الإدارية
بصدد الإنجاز	% 40	100.000.000	تجهيزات إدارية
في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية	-----	50.000.000	تجهيزات إعلامية
بصدد الحصول على الموافقة المبدئية	-----	130.000.000	معدات النظافة والطرقات
بصدد الإنجاز	% 50	120.000.000	إقتناء وسائل نقل

الإمضاء والختم

معز بوراوي

